



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลคลองพน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลคลองพน
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระปี้

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองพนฉบับนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่เทศบาลตำบลคลองพนได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่าประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด

เทศบาลตำบลคลองพนขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองพน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองพนฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองพน ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และนำไปสู่การบริหารจัดการงานบริการสาธารณูปโภคที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลคลองพน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	6
● ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6
● ตารางแสดงจำนวนโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	8
● สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2563) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563	10
● รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)	11
● รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563	43
ส่วนที่ 3 การรายงานผลและเสนอความเห็นชี้งide จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	51



ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประยุกต์ใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาห้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาห้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคุณภาพแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาห้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาห้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาห้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารห้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญคือ ในการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณูปโภคที่สุดและเมื่อพบรู้จุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขมีครอบคลุมในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับใหม่ รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขมีครอบคลุมพยาบาล

ลดโดยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดโดยปัญหางใจให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี ขึ้นตั้งรับใหม่เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องน้ำที่มีปัญหาให้ควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพระเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล/ หมู่บ้านหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

จะเบี่ยงบراعงหาดใหญ่ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในสิบ

หัวนันบับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดรกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลໄว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดໄວ้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด โครงเป็นผู้รับผิดชอบ โครงเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อได้ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ และเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้แล้วได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าไม่เขิงปริมาณได้อย่างต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่อไปตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนที่ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีรายลักษณะที่ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากการรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาที่ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3) การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติงานและการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องต้องสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ มากขึ้น


๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ผู้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกร่วมกันที่ความรับผิดชอบ และระดีอเรือรันในการแก้ไขตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้สามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการรายงานผล



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ตำบล/อปท.

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
- 2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบบประชาธิปไตย
- 4) พัฒนาระบบทекโนโลยีสารสนเทศ
- 5) ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- 6) พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ พร้อมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และดนตรี
- 4) ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- 1) พัฒนาระบบรายได้ของเทศบาล
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางให้เป็นแหล่งค้าขายอย่างยั่งยืน
- 3) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพ การเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง
- 3) การรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริม พื้นฟู อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และวัฒนธรรมค่ายต่าง ๆ
- 2) ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- 1) ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- 2) ขยายบริการระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- 3) พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ คล่อง แหล่งพลังงาน
- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย

2. ตารางแสดงจำนวนโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	1,430,000	8	807,000
	1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	30,000	-	-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	2.1 แผนงานการศึกษา	23	7,709 ,500	14	5,603,500
	2.2 แผนงานสาธารณสุข	12	323,600	5	120,000
	2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12	1,050,000	5	100,000
	2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	220,000	1	20,000
	2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14	12,403,000	6	1,748,000
	2.6 แผนงานงบกลาง	3	4,652,00	3	4,652,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	25,000	-	-
	3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12	485,000	6	265,000

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว	4.1 แผนงานบริหารทั่วไป	4	375,000	3	195,000
	4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	80,000	1	30,000
	4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	500,000	1	488,000
	4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	5,400,000	-	-
	4.5 แผนงานเคหะและชุมชน	3	5,450,000	-	-
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	7	1,125,000	5	615,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	6.1 แผนงานบริหารทั่วไป	5	510,000	2	40,000
	6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	11	550,000	10	335,000
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25	55,718,500	3	1,849,000
	7.2 แผนงานเคหะและชุมชน	8	3,850,000	-	-
รวม		161	101,886,600	73	16,937,500

3. สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2563) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 161 โครงการ แยกเป็น

1. โครงการที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 73 โครงการ
2. โครงการที่ไม่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 88 โครงการ
แยกเป็น

ส่วนที่ 1 โครงการพัฒนา

- โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 45 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ

ส่วนที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 57 รายการ

- โครงการที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 รายการ
- โครงการที่ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 40 รายการ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 27 โครงการ
แยกเป็น

1. โครงการที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ
2. โครงการที่ไม่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 25 โครงการ
แยกเป็น

ส่วนที่ 1 โครงการพัฒนา

- โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ

ส่วนที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ

- โครงการที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน - รายการ
- โครงการที่ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 23 รายการ

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการตามที่บัญชี ห้องถิน (61-65)	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ห้องถิน (61-65)	งบประมาณ ตามทบทวนงบดู งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบประมาณ จงเปกจาย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ					
				โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่บรรลุน งบประมาณ รายจ่าย							
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร														
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป														
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เลือกตั้งตามระบบประชาริบบิล	500,000	300,000	-				✓	โอนสด 236,600	สำนักปลัดฯ					
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาห้องถิน	30,000	20,000	4,970	✓					สำนักปลัดฯ					
3. โครงการร่วมแขกปาติ	10,000	10,000	-	✓					สำนักปลัดฯ					
4. โครงการรัฐนห้องถินไทย	10,000	5,000	2,040	✓					สำนักปลัดฯ					
5. โครงการติดตามและประเมินผล	30,000	10,000	300	✓					สำนักปลัดฯ					
6. โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่ ดำเนินการเพื่อประเมินความพึงพอใจ ของผู้บริการ	30,000	-				✓			สำนักปลัดฯ					
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	300,000	50,000	-			✓			สำนักปลัดฯ					

โครงการตามเพศบัญชี	งบประมาณ ตามแผนพื้นฐาน พัฒน์ (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญชีน้ำดิบ ประจำปี พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				เบ็ดเตล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการร่วม [*] สำนักปลัดฯ	ไม่บรรลุใน [*] งบประมาณ รายจ่าย		
8. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	400,000	400,000	-				โอนเข้า 400,000	สำนักปลัดฯ	
9. โครงการจ้างเหมาบริการงานพื้นฐาน ภูมิชุม	120,000	120,000	23,999	✓				สำนักปลัดฯ	
			รวม	5	-	3	1		
1.2 แผนงานส่วนราชการตามเข้มแข็งของชุมชน									
1. โครงการเผยแพร่บุญชูทธิ์ในองค์กร	30,000	-	-				✓		สำนักปลัดฯ
			รวม	-	-	-	1		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดูแลภาพชีวิตรและสังคม									
2.1 แผนงานการศึกษา									
1. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เรียนแบบ	1,635,000	1,429,000	1,429,000	✓					กองการศึกษา
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1,379,500	1,159,500	1,110,680	✓					กองการศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน									
- ค่าจัดการเรียนการสอน									
3. โครงการอาหารกลางวัน	2,570,000	2,570,000	2,570,000	✓					กองการศึกษา

โครงการตามเพศบัญชี	งบประมาณตาม ตามแผนพัฒนา พื้นที่ (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญชี งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				หนี้ผูก กองกรรชากษา
				โครงการที่ แล้วเสร็จ ดำเนินการ	โครงการ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการร่วม ^{ไม่เป็นภารกิจ งบประมาณ รายจ่าย}	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองกรรชากษาและผู้เกี่ยวข้อง	80,000	60,000	-					กองกรรชากษา
5. โครงการนวัตกรรมพัฒนาแม่	5,000	5,000	4,322	✓				กองกรรชากษา
6. โครงการเรียนรู้นปท	30,000	10,000	10,000	✓				กองกรรชากษา
7. โครงการเยี่ยมบ้านสานในยรรค	5,000	5,000	4,530	✓				กองกรรชากษา
8. โครงการพัฒนานบทนาการ	40,000	30,000	-					กองกรรชากษา
9. โครงการจัดสร้างที่ท่านไว้เรียนเชิงร่วม การและนักเรียนวิชาการ	20,000	-						กองกรรชากษา
10. โครงการจ้างนักวิชาการและนักเชิญ	150,000	100,000	87,759	✓				กองกรรชากษา
11. โครงการแข่งขันพักษะทาง วิชาการและแสดงนิทรรศการทาง วิชาการ	25,000	-						กองกรรชากษา

โครงการตามมาศบัญญัติ	ตามแผนพื้นฐาน ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	มาตรฐานที่ รับผิดชอบ
				โครงการที่ แล้วเสร็จ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่บรรลุใน งบประมาณ รายจ่าย
12. โครงการจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก	120,000	120,000	108,000	✓	
13. โครงการประชุมผู้ปกครองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความติดเชื้อ	20,000	5,000	5,000	✓	
14. โครงการเรียนรู้สู่สุกภาพงาม ให้ก้าวสู่ชีวิตระบุเพียง	10,000	-	-	✓	
15. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลูกปัญญา	30,000	-	-	✓	
16. โครงการอุดหนุนรองรับภัยเงามๆ ขนาด 2,000 ลิตร	80,000	-	-	✓	
17. โครงการจัดทำเวทมนตร์驱蚊花ในร่ม	850,000	-	-	✓	
18. โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอน	150,000	150,000	144,000	✓	
19. โครงการติดตั้งแหล่งต้นน้ำยั่งยืน พัฒนาเด็กเล็กหลังโรงเรียน	50,000	50,000	49,980	✓	
20. โครงการทำสีศูนย์พัฒนาเด็ก	200,000	-	-	✓	

โครงการตามเพศบัญชี	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญชี งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				โครงการที่ หลักทรัพย์ ดำเนินการ	โครงการ ประจำงวด ดำเนินการ	โครงการ ประจำงวด ปัจจุบัน	ไม่บรรลุใน งบประมาณ รายจ่าย		
21. โครงการติดตั้งโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ	100,000	-	-						กองการศึกษา
อาคารโรงอาหาร	60,000	-	-						กองการศึกษา
22. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างร่วมใน การพัฒนาเด็กปฐมวัย	100,000	76,900	-						กองการศึกษา
23. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ค.ส.ล. สำหรับเด็ก พื้นที่บ้านท่า	รวม	12	-	2	9				
2.2 แผนงานสถานธิรัตน์ฯ									
1. โครงการสมนาคุณเพื่อประกัน สุขภาพที่ดีตามมาตรฐานของพน	100,000	100,000	100,000	✓					กองสาธารณูปโภคฯ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	20,000	10,000	-		✓				กองสาธารณูปโภคฯ
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขฯ	30,000	-			✓				กองสาธารณูปโภคฯ

โครงการตามเทศบัณฑุ์	งบประมาณตาม แผนพัฒนา พื้นที่ (61-65)	งบประมาณตาม เพศเป็นญี่ปุ่น งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่บรรลุน ภาระมาก รายจ่าย	
4. โครงการสืត์ว่าปลดโรคคนเมืองฯ	30,000	30,000	12,716	✓				กองสาธารณสุขฯ
จ้าวโคพิษสืท์บำรุงพรมภิราน ศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าอนงนาธิรอดเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วชิร ลักษณ์อัครราชกุมารประชาร สว่างค้วณวนารชติราชนารี								
5. โครงการสำราญห้องจำนำวนั้นตัว แหลมชีนทะเบียนสัตว์วนโคนครองราสตัว ปลดโรคคนปลดปล่อย จ้าวโคพิษ สูบุต้าพรมภรณะนราศนสถานราจาย พลเรือเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าบรม นาถเนื่องเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วชิรกุษล อัครราชกุมารี กรมพระศรี สว่างค้วณวนารชติราชนารี	3,600	-	-	✓				กองสาธารณสุขฯ
6. โครงการสืบเสนาพระราชปณิธาน สมเด็จฯ 太子ในภัยเรือเตาไม		25,000	-					กองสาธารณสุขฯ

โครงการตามที่ศบญจัด	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบาลปัจจุบัน งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7. โครงการควบคุมโรคชาติสร้างโอลีฟ ช่อง สมเด็จพระกนิษฐ์ธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมาร	25,000	25,000	-	โครงสร้างที่ แล้วเสร็จ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการริมแม่น้ำ งบประมาณ รายจ่าย	กองสาธารณสุขฯ
8. โครงการปรับปรุงภาระภูมิชนการร และสุขาพubicของสุมเตลูพระนิษฐ์ธ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร	25,000	25,000	-	โครงสร้างที่ แล้วเสร็จ ระหว่าง ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ	กองสาธารณสุขฯ
9. โครงการจัดตั้งการสานักงาน ยาหาร	30,000	-	-	โครงสร้างที่ แล้วเสร็จ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงสร้างที่ แล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
10. โครงการเทศบาลห่วงใยใจ สุขภาพสูงอายุ	50,000	-	-	โครงสร้างที่ แล้วเสร็จ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงสร้างที่ แล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
11. โครงการธนรงค์และแก้ไขปัญหา สภาพที่ดินในชุมชน/หมู่บ้าน ทุกระดับอุบัติกรรมทั่วไป สิริวัฒนาพรหมดี	30,000	30,000	-	โครงสร้างที่ แล้วเสร็จ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงสร้างที่ แล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ

โครงการตามเทศบาล	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	หมายเหตุ
				โครงการที่ แล้วเสร็จ ดำเนินการ	โครงการไม่ ระทว่าง ดำเนินการ	โครงการใน งบประมาณ รายจ่าย	ไม่ปรากฏ ในงบประมาณ		
12. โครงการท่อส่งน้ำดื่มพื้นที่ บริเวณศูนย์ ICT	1,500,000	-	-				✓		กองสาธารณสุขฯ
			รวม	2	-		4	6	
2.3 แผนงานสังคมศึกษาฯ									
1. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาค ฤดูร้อน	120,000	-	-				✓		สำนักปลัดฯ
2. โครงการติ่งเต่าให้เต่าใจ วัยสูงอายุ	100,000	-	-				✓		สำนักปลัดฯ
3. โครงการสร้างเคราะห์ ผู้ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส	20,000	-	-				✓		สำนักปลัดฯ
4. โครงการโรงเรียนอนุบาลฯที่ขาดแคล ต้าบลคลองพะ	150,000	30,000	-				✓		สำนักปลัดฯ
			รวม	-	-	1	3		
2.4 แผนงานสังคมความเข้มแข็งของชุมชน									
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีว	30,000	20,000	12,748	✓					สำนักปลัดฯ
2. โครงการโรงเรียนอนุบาลฯ	50,000	-	-				✓		สำนักปลัดฯ

โครงการตามเบบี้บูล์ด	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบาล เทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบยกจ่าย	โครงการที่ แล้วเสร็จ ดำเนินการ	โครงการที่มี ระหัส ดำเนินการ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริม กิจกรรมเด็กและเยาวชน	30,000	20,000	19,320	✓				สำนักปลัดฯ
4. โครงการเทศบาลประชุมชน	100,000	-	-		✓			สำนักปลัดฯ
5. โครงการบูรณาการอาสา	400,000	-	-		✓			สำนักปลัดฯ
6. โครงการสร้างเสริมศักยภาพสานฝันการจัดทำ แผนที่มนต์เสน่ห์	30,000	-	-			✓		สำนักปลัดฯ
7. โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทา ความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	20,000	-	-			✓		สำนักปลัดฯ
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	150,000	30,000	-			✓		สำนักปลัดฯ
9. โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อ ความมั่งคั่งของชุมชน	20,000	20,000	-			✓		สำนักปลัดฯ
10. โครงการสนับสนุนการพัฒนาการ ดำเนินงานอย่างทัน สวัสดิการชุมชน	10,000	-	-			✓		สำนักปลัดฯ

โครงการตามเพศบัญชี	งบประมาณตาม แผนพัฒนา พื้นที่ (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญชี จังหวัดจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
			โครงการที่ แล้วเสร็จ ระวาง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่บรรลุใน [*] งบประมาณ รายจ่าย	โครงการที่ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่บรรลุใน [*] งบประมาณ รายจ่าย			
11. โครงการก่อสร้างป้ายทางด่วน	60,000	-					✓	สำนักปลัดฯ	
รวม			2	-	2	7			
2.5 แผนงานการศึกษาวิชาชีวนรรมนและนักพนักงานการ									
1. โครงการสร้างน้ำพิพากษาชุมชนชั่วคราวและชุมชน กิจ “อปจ. ยะรัง” ต้านภัยยาเสพ ติด	500,000	200,000	-				✓	กองการศึกษา	
2. โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนตามที่ขอ ก่อสร้างเทศบาลตำบลคลองโพน	6,000,000	-	-				✓	กองการศึกษา	
3. โครงการปรับปรุงถนนบ้านเก้าต่อบอต (ช่างส่วนที่สามก่อสร้าง)	452,000	-	-				✓	กองการศึกษา	
4. โครงการปรับปรุงถนนบ้านเก้าต่อบอต (ช่างส่วนที่สามก่อสร้าง)	611,000	-	-				✓	กองการศึกษา	
5. โครงการก่อสร้างลานอนแปลงประทัด พร้อมกำแพงกันดิน (บริเวณหลังอุตสาหกรรมพืชในร่วม)	1,130,000	-	-				✓	กองการศึกษา	
6. โครงการเบื้องต้นการศูนย์พัฒนาชุมชน และส่วนสนับสนุน	50,000	-	-				✓	กองการศึกษา	
7. โครงการติดตั้งกันสาดและบานหนาเก้าติด เมทัลชีทครอบอาคารศูนย์พัฒนาชุมชน	1,112,000	-	-				✓	กองการศึกษา	

โครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				เหตุผล	หาร่างงานที่ รับผิดชอบ
				โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ดำเนินการ	โครงการที่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่บรรลุ		
2.6 แผนงานเบิกคลัง									
1. โครงการสร้างทางลักษณะน้ำดื่มต้นน้ำราย ได้แก่สูงอายุ (น้ำยังชีพผู้สูงอายุ)	4,000,000	4,000,000	3,485,100	✓					สำนักปลัดฯ
2. โครงการซ่อมบำรุงหมู่บ้านเรือนชาว ส่วนตัวทางสั่งคอมให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ ทุพพลภราพ (น้ำหวานพิการ)	600,000	585,600	585,600	✓					สำนักปลัดฯ
3. โครงการซ่อมบำรุงหมู่บ้านจัดสวัสดิการ ทางสังคมให้กับผู้ยากไร้ (น้ำยังชีพชาวเอดส์)	72,000	72,000	61,500	✓					สำนักปลัดฯ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย									
แผนงานบริหารทั่วไป									
1. โครงการรณรงค์บูรณาissanและแบบที่ บัญญาเลขที่ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกรุงปี	20,000	-	-	✓					สำนักปลัดฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
1. โครงการจัดอบรมเชิงรุกเข้าชุมชน ปลดภัย	150,000	150,000	134,000	✓					สำนักปลัดฯ

โครงการตามทศบัญญัติ	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ดำเนินการ	ไม่บรรลุใน งบประมาณ รายจ่าย	
2. โครงการรัฐงบคู่ของแขวงเขตฯ อปท.เทศบาลถนนช่วงปีใหม่	50,000	35,000	29,298	✓				ดำเนินการ สำเร็จ
3. โครงการรัฐงบคู่ของแขวงและเขตฯ อปท.เทศบาลถนนช่วงเทศบาลสอง界面	50,000	35,000	-		✓			ดำเนินการ สำเร็จ
4. โครงการผู้ก่อกรรมการป้องกันและลด รวมบ่อคีย์เบื้องตน	40,000	30,000	-		✓			ดำเนินการ สำเร็จ
5. โครงการผู้ก่อกรรม อาสาสมัคร ป้องกันผู้พิการเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบลคลองพน	150,000	-	-		✓			ดำเนินการ สำเร็จ
6. โครงการรัฐงบคู่ซึ่งกรายในใน ชุมชนจังหวัน	50,000	-	-		✓			ดำเนินการ สำเร็จ
7. โครงการซึ่งปลดภัย	50,000	-	-		✓			ดำเนินการ สำเร็จ
8. โครงการจัดจ้างที่ศาลาอการศรรับส่ง ศิษยานิ魇สื่อสาร	200,000	-	-		✓			ดำเนินการ สำเร็จ
9. โครงการติดตั้งป้ายกรงจก็อง	105,000	-	-		✓			ดำเนินการ สำเร็จ

โครงการตามเทศบัณฑุต	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท่องเที่ยว (61-65)	งบประมาณตาม เทศบูรณ์ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ดำเนินการ	โครงการที่ ดำเนินการ	เหลือผล	หมายงานที่ รับผิดชอบ
10. โครงการซ่อมแซมถนนปูอิฐหินแม่น้ำ บรรทุกสารน้ำภายนอกตัวแม่น้ำ	300,000	-	-					สำนักปลัดฯ
11. โครงการปฏิบัติการร่วมในการรักษาความปลอดภัย เทศบาลตाด้าตี คลองพน	15,000	15,000	✓					สำนักปลัดฯ
12. โครงการจัดการจราจร	20,000	10,000	-					สำนักปลัดฯ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนและเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว								
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป								
1. โครงการก่อสร้างป้ายประชารัฐทั่วไป	80,000	-	-				✓	กองคคลัง
2. โครงการลงทุนซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะ	30,000	30,000	15,704	✓				กองคคลัง
3. โครงการจัดเก็บภาษีด้วยตัวเอง	15,000	15,000	-				✓	กองคคลัง

โครงการตามเทศบาลญี่ปุ่น	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบาลญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2563	งบประมาณตาม การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
4. โครงการพัฒนาประเพณีภัยพิภัย จัดโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	250,000	150,000	โครงการที่ แล้วเสร็จ ระหว่าง ดำเนินการ รวม
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
1. โครงการฝึกอบรมเชิงยกระดับชุมชน	30,000	30,000	✓
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามปรัชญาศรัทธา ^จ พ่อพี่ยัง	50,000	-	✓
4.3 แผนงานการศักษาวัฒนธรรมและนิยามการ			
1. โครงการปรับปรุงนิยามศูนย์กลางอาคาร ศูนย์กีฬาในร่ม	500,000	488,000	✓
4.4 แผนงานอุดหน้าหากกรณีภัยร้าย			
1. โครงการปรับปรุงนิยามศูนย์กลาง สถานศูนย์กีฬา ๖	4,500,000	-	✓
2. โครงการปรับปรุงนิยามศูนย์กลาง น้ำท่าบาล สระนาแห่งที่ ๑	200,000	-	✓

โครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตาม แผนพัฒนา พัฒัน (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่บรรลุใน งบประมาณ รายจ่าย		
4. โครงการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อรองรับการดำเนินการสอน	250,000	150,000	120,000	✓					กองศึกษาฯ
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				รวม	2	-	1	1	
1. โครงการพัฒนาระบบระบบดูแลเด็กฯ									
1. โครงการสร้างเสริมสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานศรัทธาจริยธรรม	30,000	30,000	29,395	✓					สำนักปลัดฯ
2. โครงการพัฒนาระบบดูแลเด็กฯ	50,000	-	-					✓	สำนักปลัดฯ
รวม				รวม	1	-	-	1	
4.3 แผนงานการศักยภาพวิสาหกิริยภาพและนักเรียน									
1. โครงการปรับปรุงสิ่งที่ศูนย์หลักอุดารศน์ศึกษาฯ	500,000	488,000	488,000	✓					กองการศึกษาฯ
ศูนย์กีฬาในร่ม									
รวม				รวม	1	-	-	1	
4.4 แผนงานอุดหนาทารัฐและกิจกรรม									
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสุขาฯ บ่อ 6	4,500,000	-	-					✓	กองช่างฯ
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ่อ 1	200,000	-	-					✓	กองช่างฯ

โครงการตามทศบุญติ	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เกณฑ์บัญชี งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				เหตุผล	หมายเหตุที่ รับผิดชอบ
				โครงการที่ ได้รับส่วนจัด ทำให้เกิดข้อบกพร่อง	โครงการที่ ดำเนินการ	โครงการที่ ดำเนินการ	ไม่บรรลุใน งบประมาณ รายจ่าย		
3. โครงการปรับปรุงที่ดินที่ดินแปลง สุขาภิบาล 8	250,000	-	-				✓		ก่อซ่อม
4. โครงการปรับปรุงที่ดินที่ดินแปลง (ซอยสุขาภิบาล 4)	450,000	-	-				✓		ก่อซ่อม
			รวม	-	-	-	-	4	
4.5 แผนงานเทศบาลชุมชน									
1. โครงการก่อสร้างศาลาอักฤษาง บริเวณส่วนสาธารณะ	750,000	-	-				✓		ก่อซ่อม
2. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักภายใน สวนสาธารณะ	700,000	-	-				✓		ก่อซ่อม
3. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	4,000,000	-	-				✓		ก่อซ่อม
			รวม	-	-	-	-	3	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและภารกิจพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม									
5.1 แผนงานเทศบาลชุมชน									
1. โครงการก่อสร้างไฟย ร่วมใจก้าวไปสู่สีเขียว	20,000	-	-				✓		ก่อสร้างใหม่
2. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ 潔	135,000	135,000	132,000	✓					ก่อสร้างใหม่

โครงการตามทศบัญญติ	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ ดำเนินการ	โครงการ ไม่บรรลุ งบประมาณ	ผลผลิต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3. โครงการ “ครัวของพ่อเมืองสังขะอาท”	50,000	10,000	-						กองสาธารณูปโภคฯ
4. โครงการจ้างเหมา บริการฝังกลับขยะหมูลอหะ	400,000	300,000	292,400	✓					กองสาธารณูปโภคฯ
5. โครงการผลบปริมาณเชษฐะ สีงามเดลิวม	50,000	20,000	-						กองสาธารณูปโภคฯ
6. โครงการก่อสร้าง/ติดตั้ง ประปาท่าง เข้า-ออก (เครื่องดูด) เส้นเสาระยะ เทศบาลต่อไปจนกว่า	320,000	-				✓			กองสาธารณูปโภคฯ
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาง ระบายน้ำตามความต้องการในพื้นที่	150,000	150,000	134,000	✓					กองสาธารณูปโภคฯ
6. ยกระดับศักยภาพผู้นำด้านศิลปะ วัฒนธรรม จาริตระพณ และภูมิปัญญาท้องถิ่น			รวม 3 -			2	2		
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป									
1. โครงการจัดทำร่วมวันคุ้นเคยวัน สوارดทระบทสมเด็จพระบรมินิหาร มหาภูมิพลอดุลยเดชและนางมาศพิตร	30,000	-				✓			สำนักปลัดฯ

โครงการตามแหล่งทุน	งบประมาณตามแหล่งทุน	งบประมาณตามตาม ที่ออกให้	งบประมาณตามตาม ที่ออกโดยผู้ตัดสินใจ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน			
					โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ดำเนินการ	โครงการไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
2. โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ปี นับพิธี วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	30,000	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการ รายจ่าย
3. โครงการสนับสนุนพัฒนาศูนย์ฯ จังหวัด ^๑ นางสาวฯ พระบรมราชินี	200,000	20,000	20,000	15,050	✓	-	-	ดำเนินการ รายจ่าย
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปabbr>	200,000	70,000	45,200	45,200	✓	-	-	ดำเนินการ รายจ่าย
5. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าเสรีกิตรัตน์ประชุมนราภรณ์ พรบ ประมาณหนึ่งพันบาทสองสิบห้าบาท และการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพ่อแห่งชาติ	50,000	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการ รายจ่าย
รวม:					2	-	-	3
6.2 แผนงานสถานวัฒนธรรมและนักหานากาраж								
1. โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์และวันสุสานอยุ ^๒	50,000	20,000	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา
2. โครงการจัดงานประเพณี ^๓ วันสารทตีโอนศิป	30,000	15,000	9,000	✓	-	-	-	กองการศึกษา
3. โครงการจัดงานประเพณีวันเดือน กรกฎาคม	150,000	100,000	99,706	✓	-	-	-	กองการศึกษา

โครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน					หมายเหตุที่ รับผิดชอบ
				โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการ ร่องร่าง	โครงการ ดำเนินการ	ยอดคง เหลือไม่ ได้รับการ รายงาน	หมายเหตุ	
4. โครงการจัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังน้ำป่า	20,000	10,000	✓			✓			กองการศึกษา
5. โครงการจัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังอาสาพัฒนา สังคมทางพระพุทธศาสนา	20,000	20,000	3,453	✓					กองการศึกษา
6. โครงการจัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังอาสาพัฒนา และวัฒนธรรมชาติ	50,000	-	-						กองการศึกษา
7. โครงการสร้างเสริมความภูมิใจ ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมเมืองใน เขตภาคตะวันออก	50,000	50,000	46,500	✓					กองการศึกษา
8. โครงการสร้างเสริมประเพณีอีสานครอต ในเดือนธันวาคม	30,000	30,000	-			✓			กองการศึกษา
9. โครงการจัดงานประเพณีอีสานครกินเจ ศาลาลี้ภาระ	50,000	50,000	-			✓			กองการศึกษา
10. โครงการจัดงานประเพณีอีสานครล้าน เจ ศาลาลี้ภาระ	50,000	50,000	-			✓			กองการศึกษา
11. โครงการจัดงานประเพณีอีสานคร	50,000	50,000	-			✓			กองการศึกษา
12. ศาลาลี้ภาระ								รวม 4 - 6 1	

โครงการตามที่ศูนย์ดูแล แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบประมาณตาม เกตบัตรน้ำดืด งบประมาณ พ.ศ. 2563	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการที่ แล้วเสร็จ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่บรรลุใน งบประมาณ รายจ่าย	เหตุผล ที่ไม่บรรลุ รับผิดชอบ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
7.1 แผนงานอุดหนาทางภูมิภาคโดยราย					
1. โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีสุวรรณ พน. น้ำท่อ	400,000	-	-	-	ก่อสร้าง
2. โครงการผังท่อระบายน้ำ ศสส. ถนนเทศบาล 5	495,000	459,000	476,259	✓	ก่อสร้าง
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบปู พาราเบิล ถนนเทศบาล 12	962,500	962,500	962,500	✓	ก่อสร้าง
4. โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนท้อง เทศบาลพร้อมติดตั้ง	475,000	-	-	✓	ก่อสร้าง
5. โครงการซ่อมแซมถนนสุขภิบาล	455,000	-	-	✓	ก่อสร้าง
6. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ค. ส.ส. รูปตัวยู ถนนเทศบาล 10	1,440,000	-	-	✓	ก่อสร้าง
7. โครงการซ่อมแซมน้ำท่วมเทศบาล 2	543,000	-	-	✓	ก่อสร้าง
8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผู้จราจรตลาดยังคงบะดาษ ถนนเทศบาล 12	900,000	-	-	✓	ก่อสร้าง

โครงการตามพื้นที่	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม งบเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ร. 2563	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ระทว่าง	โครงการไม่ ดำเนินการ	ไม่ปรากฏใน งบประมาณ รายจ่าย		
9. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตัวใหม่ ค.ส.ล. รูปแบบ ถนนสุขุมวิท 8	600,000	-						
10. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตัวใหม่ ค.ส.ล. รูปแบบ ถนนสุขุมวิท 9	600,000	-						
11. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ เหล็กหรือท่อระบบขนาดเล็กโดยไม่มีปะปา บริเวณทางระบบบำบัดน้ำเสียและ ถนนเทศบาล 3	400,000	-						
12. โครงการก่อสร้างท่อ (สหพัน) บริเวณคลอง “คลองไฟ”	2,500,000	-						
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและซ่อมผ้า柏油 Para Asphaltic Concrete ถนนคลองพน-นาทว ชั้นเส้นทาง กบ ถ 6-0013	9,900,000	-						
14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 10	428,000	428,000	400,800	✓				
15. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตัวใหม่ ค.ส.ล. รูปแบบ ถนนเทศบาล 5	6,000,000	-						
16. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตัวใหม่ ค.ส.ล. รูปแบบ ถนนเทศบาล 6	4,800,000	-						

โครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ ประจำมาล พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน					แหล่งดุ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่บรรลุน ณปะมาณ รายจ่าย			
17. โครงการก่อสร้างศาลาพักบริเวณ สถานแยกทางเข้าเมืองสีคัด	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง
18. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรขนาดบานคงทน ถนนเทศบาล 10	1,470,000	-	-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง
19. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสิ่ว จราจร Para Asphaltic Concrete ถนนสุขุมวิท 1 ระหว่างทาง กบ ก6-0001	3,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง
20. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสิ่ว จราจร Para Asphaltic Concrete ถนนสุขุมวิท 8 ระหว่างทาง กบ ก6-0006	6,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง
21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสิ่ว จราจร Para Asphaltic Concrete ถนนสุขุมวิท 4 ระหว่างทาง กบ ก6-0036	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ จังหวัด พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				ให้ผล	หมายเหตุ รับผิดชอบ
				โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ดำเนินการ	โครงการที่ ดำเนินการ	ไม่บรรลุเป้า		
22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง เจาะ Para Asphaltic Concrete ถนนสุขุมวิท 6 รหัสสายทาง กบ ๗๖-๐๐๒๕	2,500,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
23. โครงการก่อสร้างระบบบำบัด ค.ส.ค. ถนนสุขุมวิท ๑	2,750,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
24. โครงการผังท่อระบายน้ำ ค.ส.ค. ปากทางดอยสุขุมวิท ๑	3,500,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
25. โครงการก่อสร้างศูนย์ระบบบำบัด สุขุมวิท ๖	250,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
7.2 แผนงานทดสอบชุมชน				รวม	3	-	-	22	
1. โครงการขยายเขตไฟฟาระบบ จำหน่ายและไฟสาธารณะใน เทศบาล ๕	600,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
2. โครงการร่วมยุทธ์ไฟฟาระบบ จำหน่ายและไฟสาธารณะใน เทศบาล ๖	500,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง

โครงการตามเทศบัณฑุ์	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน			
				โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการริม แม่น้ำกрай ด้านใน	ผลผู้ได้ ประโยชน์
3. โครงการขยายพื้นที่สาธารณะ ๗. เทศบาล ๙	120,000	-	-	-	-	-	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4. โครงการติดตั้งไฟทางสangถ่วง (ไฟฟ้า สาธารณะ) ถนนคลองพนม - นาท่อ, ถนนราษฎร์อุทิศ และถนนสุขุมวิท ๓	480,000	-	-	-	-	-	กองช่าง
5. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค และถนนสุขุมวิท ๓	600,000	-	-	-	-	-	กองช่าง
6. โครงการติดตั้งไฟฟ้านน ถนน เทศบาล ๘	500,000	-	-	-	-	-	กองช่าง
7. โครงการติดตั้งไฟกันนน ถนน เทศบาล ๒	550,000	-	-	-	-	-	กองช่าง
8. โครงการติดตั้งไฟถนน ถนน สุขุมวิท ๖	500,000	-	-	-	-	-	กองช่าง
			รวม	-	-	8	
			รวมทั้งสิ้น	45	-	28	88

บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน			เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				จัดซื้อ [*] เครื่องสัมภาระ	ยังไม่ได้ จัดซื้อ	ไม่ปรากฏใน งบประมาณ รายเดียว		
1. เครื่องสำอางค์ห้องน้ำในห้องน้ำ จำนวน 12 ตัว	36,000	-	-					
2. ตู้ซึ่งทำจากอลูมิเนียมสีเทาขนาด 1 ตู้ จำนวน 1 ชุด	10,000	-	-					
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	168,000	-	-					
4. ตู้เหล็กปานเหล็กอ่อนกรอบจะ จำนวน 2 ตู้	10,000	5,000	4,900	✓				
5. ตู้เหล็กปานเหล็กอ่อนทึบ จำนวน 2 ตู้	10,000	5,000	4,900	✓			จัดซื้อจำนวน	สำนักปลัดฯ
6. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	15,000	10,000	7,790	✓			1 ตู้	สำนักปลัดฯ
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	17,000	-	-				จัดซื้อจำนวน	สำนักปลัดฯ
8. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	50,000	-	-					สำนักปลัดฯ

ครุภัณฑ์	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการ มาตรฐาน			มาตรฐานที่ รับผิดชอบ
				จัดซื้อ	ยังไม่ได้ เสร็จสิ้น	ดำเนินงาน	
9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรืออินฟีด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	6,600	2,600	2,490	✓			
10. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอินทราเน็ต (Smart card reader) จำนวน 4 เครื่อง	2,800	2,800	2,800	✓			
11. คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000	22,000	21,890	✓			
12. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	7,500	5,000	4,700	✓			
13. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	50,000	-	-	✓			
14. คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสำนักงาน All in one จำนวน 1 เครื่อง	17,000	17,000	16,900	✓			
15. ชุดมาลีน จำนวน 1 หลัง	70,000	-	-	✓			
16. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	10,000	-	-	✓			
17. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 ซม. จำนวน 2 ตัว	10,000	-	-	✓			

ครุภัณฑ์	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม บทบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบประมาณ งบประมาณ ประจำปี	การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน			เหตุผล รับผิดชอบ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				บัดซึ่ง เสริมสิน	ยังไม่ได้ จัดซื้อ	ไม่ปรากฏใน งบประมาณ รายจ่าย		
18. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เมื่อจับปิดเป็น แผ่นชนวนปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติ佳 มาตรฐานเลือกซื้อตามอุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 2 ตู้	11,000	5,500	5,500	✓				
19. โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	6,000	-	-				✓	กองคลัง
20. เครื่องคอมพิวเตอร์ สีขาวขนาด ประมาณผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000	-	-				✓	กองคลัง
21. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด น้ำหมึกอัตโนมัติ ขนาด A4 พร้อมหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	8,000	8,000	7,980	✓				
22. เครื่องพิมเพลเชอร์หรือ LED ชนิดดี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	10,000	10,000	10,000	✓			กองคลัง	
23. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	10,000	4,700	✓			กองคลัง	
24. โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	12,000	-	-				✓	กองการศึกษา
25. เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	3,000	-	-				✓	กองการศึกษา

ครุภัณฑ์	งบประมาณตาม แผนพัฒนาห้องถัง (61-65)	งบประมาณตาม เทศบาลถูกต้อง	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน			เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				จำนวน	จำนวนได้ จัดซื้อ	ไม่บรรลุใน งบประมาณ รายจ่าย		
26. ตู้สะอาดห้องพักน้ำดื่ม จำนวน 10 ชุด (1 ชุด ประมวลตัวอย่างละ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว)	60,000	60,000	60,000	✓	ยังไม่ได้ จัดซื้อ	ไม่บรรลุใน งบประมาณ รายจ่าย		
27. เก้าอี้พักน้ำดื่ม จำนวน 4 ตัว	12,000	12,000	11,600	✓				กองการศึกษา
28. ตู้ซองพัสดุร่อง จำนวน 3 ตัว	18,000	18,000	17,700	✓				กองการศึกษา
29. เครื่องพิมพ์แบบพิเศษหนังพาร์โนนติดตั้ง หนึ่งตัว จำนวน 1 เครื่อง	4,300	-	-					กองการศึกษา
30. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	-	-					กองการศึกษา
31. เครื่องซ้อมพัสดุร่อง จำนวน 1 เครื่อง สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	-	-					กองการศึกษา
32. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	17,000	-	-					กองการศึกษา
33. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบบอร์ดส์ (Smart card reader) จำนวน 1 เครื่อง	700	-	-					กองการศึกษา
34. โทรศัพท์ แมลติ ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	46,000	-	-					กองการศึกษา

ครุภัณฑ์	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
35. ผู้มีภาระหนัก ก. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังโรงเรียน) จำนวน 14 บำบัด	60,000	60,000	49,000	✓	-	บัดชื่อ เสริมสัน	บัญชีไม่ได้ จัดซื้อ งบประมาณ รายจ่าย
36. เวฟสีเรืองรูป ขนาดกว้าง 12.20 เมตร ยาว 4.48 เมตร วัสดุทำด้วยอลูминียมเนย์จ พร้อมบันไดทางขึ้น 2 ฝั่ง จำนวน 1 ชุด		700,000	-	-	-	✓	กองการศึกษา
37. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้		5,500	-	-	-	✓	กองการศึกษา
38. ตู้อะคโนพิวเตอร์ พื้นรองแม่กล้าว จำนวน 1 ชุด		8,500	-	-	-	✓	กองสาธารณูปโภค
39. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง		5,000	-	-	-	✓	กองสาธารณูปโภค
40. เครื่องพิมพ์บล็อกหมึกพาร์คัมติดตั้งง หีกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง		4,300	-	-	-	✓	กองสาธารณูปโภค
41. จัดทำเว็บสำหรับเผยแพร่ประกาศ ขนาด เล็ก กว้าง 2 เมตร ยาว 2.5 เมตร สูง 1 เมตร พร้อมบันไดทางขึ้น		50,000	-	-	-	✓	กองสาธารณูปโภค

ครุภณฑ์	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการ			เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				จัดซื้อ	จัดซื้อ [*] เครื่องสิ่น	ดำเนินงาน		
42. เครื่องขยายเสียงสำหรับในโรงเรียน กำลังวัด 300 วัตต์ ต่อกล่องไฟ 15 ชิ้น 1 ตอก หูฟังเสียงแหลม 3 ชิ้น 1 ตอก แบตเตอรี่ในตัว 1 ก้อน สามารถต่อ USB SD Card สามารถต่อ BLUETOOTH จำนวน 1 ชุด	10,000	-	-	-	-	-	✓	กองสาธารณูปโภค
43. เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	59,000	-	-	-	-	-	✓	กองสาธารณูปโภค
44. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 (จอยาพาน dane น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	-	-	-	-	-	✓	กองทุนฯ
45. เครื่องพ่นพูนด์เคลื่อนที่หรือ LED สี แบบ NETWORK จำนวน 1 เครื่อง	10,000	-	-	-	-	-	✓	กองทุนฯ
46. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	2,500	-	-	-	-	-	✓	กองทุนฯ
47. เครื่องพิมพ์บล็อกแมก สามารถใช้กับ กระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	7,900	-	-	-	-	-	✓	กองทุนฯ
48. เครื่องழูหอดสอบ槃ความแน่นของ ดินกรีด จำนวน 1 ชุด	7,500	-	-	-	-	-	✓	กองทุนฯ

ครุภัณฑ์	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ ประจำมาส พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการ ให้ผล			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				บัดซึ่งออก เสรีจสิน	ยังไม่ได้ จัดซื้อ	ดำเนินงาน	
49. รถบรรทุก (ตู้ชาก) ขนาด 1 ตัน ใช้เบอร์ลิป 2 ล้อ บริษัทประกบสูบแม่กล้า กว่า 2000 ตัน ซึ่ง หรือกำลังเครื่องยนต์สูบสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	-	729,000	-	-	-	✓	กองช่าง
50. เครื่องขันอหดสอดบล็อกหินเหล็กชาก คุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง	5,500	-	-	-	-	✓	กองช่าง
51. โคมไฟถนนแบบบิ๊กไม้พักอุ่นสะท้อน จำนวน 60 ชุด	350,000	-	-	-	-	✓	กองช่าง
52. โคมไฟถนนแบบบิ๊กไม้ LED ขนาดต่ำ น้อยกว่า 150 วัตต์ จำนวน 20 ชุด	400,000	400,000	340,000	✓	-	-	กองช่าง
53. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้านาเบนซ์ ทุบ จำนวน 1 คัน จำนวน 1 คัน	100,000	-	-	✓	-	-	กองช่าง
54. เครื่องอัดหญ้านาเบนซ์ จำนวน 2 คัน	19,000	-	-	✓	-	-	กองช่าง
55. รถเข็นเก็บยะกันไม่ล้ม จำนวน 1 คัน	30,000	-	-	✓	-	-	กองช่าง
56. เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาสชนิดความ ยาว 100 เมตร จำนวน 1 อัน	2,000	-	-	✓	-	-	กองช่าง

ครุภัณฑ์	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบาลน้ำตื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการ ให้ผล			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินงาน		ผลลัพธ์	
57. เครื่องวัดความเรื้อนแบบดิจิตอล หน้าจอ LCD สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ ช่วงการวัด 0-200 มม. ความละเอียด 0.10 มม./0.0005 จำนวน 1 อัน	2,500	-	-	ตรวจสอบ เสร็จสิ้น	ยังไม่ได้ จัดซื้อ	ไม่ปรากฏ งบประมาณ รายจ่าย	
				✓			
				รวม	17	-	40
				รวมทั้งสิ้น	17	-	40

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พัฒนาฯ ครั้งที่ 1/2563

โครงการตามทบทวนยังไง	งบประมาณ	ตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ (61-65)	งบประมาณ ตามเกณฑ์ ปัจจุบัน	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					โครงการที่ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณ รายจ่าย		
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวิเคราะห์พิจารณา										
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป										
1. โครงการต่อตื้นอุตสาหกรรมสำนักงาน เทศบาล	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัดฯ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม										
2.1 แผนงานการศึกษา										
1. โครงการทำประชุมเชิงลึกและ เสพธรรมบูรณาissan ก่อนกลุ่ม	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กนักเรียน	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
3. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าตู้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหลักใหม่ (พื้นเต็ม)	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข										
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	4	

โครงการตามเพศบัญญัติ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (61-65)	งบประมาณ ตามที่บัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				โครงการที่ แล้วเสร็จ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการร่วม [*] ดำเนินการ รายจ่าย	โครงการร่วม [*] ดำเนินการ รายจ่าย	เหตุผล	
4.3 แผนงานการพัฒนาชีวภาพ								
1. โครงการปรับปรุงอาคารชุมชนค้าบริโภค (อาคารด้านหนึ่งที่พักอาศัย ตรวจสอบ)	218,000	-	-	-	-	-	✓	กองฯ สาธารณสุขฯ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการขอรับทุนรัฐพยากรณ์รวมๆ ให้กู้ออม								
5.1 แผนงานเคนหะและอุปทาน								
1. โครงการกลับบัตรของผู้อยู่เบื้องหลัง	500,000	-	-	-	-	-	✓	กองฯ สาธารณสุขฯ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
7.1 แผนงานอุดหนาทางรัฐบาลเยียรดา								
1. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ต.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขุมวิท 10	3,000,000	-	-	-	-	-	✓	กองฯ สาธารณสุขฯ
2. โครงการก่อสร้างระบบทyre ต.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขุมวิท 8	3,000,000	-	-	-	-	-	✓	กองฯ สาธารณสุขฯ
3. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ต.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขุมวิท 2	847,000	-	-	-	-	-	✓	กองฯ สาธารณสุขฯ

โครงการตามเทศบาลญี่ปุ่น	งบประมาณ ตามแผนพื้นฐาน พัฒัน (61-65)	งบประมาณ ตามที่ศูนย์จัด งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				โครงการที่ แล้วเสร็จ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ดำเนินการ	โครงการไม่ ดำเนินการ	ไม่บรรลุใน งบประมาณ รายจ่าย		
4. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปแบบ ถนนสายพุ่มใหญ่	1,000,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
5. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนเทศบาล 1	2,640,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
6. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนเทศบาล 4	3,650,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
7. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมน้ำ ค.ส.ล. สาย พุ่มใหญ่	43,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
8. โครงการบูริกอกน้ำด้วย สุขาภิบาล 6 เนื่องกรณลสาพพุ่มใหญ่	250,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนเทศบาล 5 และถนนเทศบาล 6	175,000	175,000	175,000	✓	-	-	-	✓	กองช่าง
10. โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำ สาธารณะภายในเขตเทศบาล	250,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเก็บพัสดุขยะท่าคล่อง	200,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเก็บพัสดุขยะท่าบ้าน 7	250,000	-	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง

โครงการตามเทศบาลน้ำทิ้ง	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา พื้นที่ (61-65)	งบประมาณ ตามเทศบาลน้ำทิ้ง พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				เหตุผล ไม่บรรลุน รับผิดชอบ
				โครงการที่ แล้วเสร็จ ด้านนักการ	โครงการที่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ดำเนินการ รายจ่าย	งบประมาณ รายจ่าย	
13. โครงการติดตั้งป้ายจราจร ถนน สายคลองน้ำท่อ	189,000	-	-	-	-	-	-	ก่อสร้าง
14. โครงการฝึกหอระบายน้ำ ค.ส.ส. ถนนสายคลองหนอง-น้ำท่อ (ฝั่ง ขวาช่วงส่วนแยกถนนสุขุมวิท 8)	1,060,000	-	-	-	-	-	-	ก่อสร้าง
รวม				รวม	1	-	-	13
7.2 แผนงานเทศบาลชุมชน								
1. โครงการจ้างเหมาบริการงานดูแล สวนสาธารณะ	120,000	-	-	-	-	-	-	ก่อสร้าง
2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟฟ้าสาธารณะ) ถนนสายคลองหนอง น้ำท่อ ช่วง กม. 2	494,000	-	-	-	-	-	-	ก่อสร้าง
รวม				รวม	-	-	2	
รวมทั้งสิ้น				รวมทั้งสิ้น	2	-	25	

บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)	งบประมาณตาม เทศบาลถัดไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			จัดซื้อ [*] สร้างสิ่ง มีค่า	ยังไม่ได้ จัดซื้อ		
1. เครื่องฟูฟุ้ง จำนวน 1 ตู้	7,500	-	-	-	✓	สำนักปลัดฯ
2. เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว	32,000	-	-	-	✓	สำนักปลัดฯ
3. เครื่องปรุงอาหารแบบแยกส่วนขนาด 24,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง	97,200	-	-	-	✓	สำนักปลัดฯ
4. เครื่องคอมพิวเตอร์เบนทูก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	-	-	-	✓	สำนักปลัดฯ
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	23,000	-	-	-	✓	สำนักปลัดฯ
6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	-	-	-	✓	สำนักปลัดฯ
7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800 VA จำนวน 3 เครื่อง	7,500	-	-	-	✓	สำนักปลัดฯ
8. โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5ฟุต จำนวน 1 ตัว	9,000	-	-	-	✓	กองคลัง
9. ห้องเก็บงานเสื่อที่บ จำนวน 1 ตู้	5,500	-	-	-	✓	กองการศึกษา

ครุภัณฑ์	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท่องเที่ยว (61-65)	งบประมาณตาม เทศบาลปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบ็ดเตล็ด ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน			เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					จัดซื้อ [*] เครื่องจักร และอุปกรณ์	ยังไม่ได้ จัดซื้อ	ไม่ปรากฏใน งบประมาณ รายจ่าย		
10. ตู้เหล็กปางน้ำสื่อองค์ประกอบ จำนวน 1 ตู้	5,500	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
11. เก้าอี้หินสำหรับน้ำมนต์บริหาร จำนวน 1 ตัว	5,500	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
12. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
13. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
14. โทรศัพท์ และอุปกรณ์ ขนาด 40 ชิ้น จำนวน 3 เครื่อง	40,500	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
15. โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	15,000	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
16. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	10,500	-	-	-	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
17. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
18. ตู้เหล็กปางน้ำสื่อองค์ประกอบ จำนวน 1 ตู้	5,500	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา

ครุภณฑ์	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯอ้างถึง (61-65)	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2563	งบเบิกจ่าย	การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน			ผลผลิต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				จัดซื้อ [*] สรุжен	งบไม่ได้ จัดซื้อ	ไม่บรรลุใน [*] งบประมาณ รายจ่าย		
19. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้	5,500	-	-	✓				กองช่าง
20. จอยภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	4,000	-	-			✓		กองช่าง
21. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	7,500	-	-			✓		กองช่าง
22. รถตักหินสานมแบบหัวชนก ใบมีดตัดไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว จำนวน 1 คัน	130,000	-	-			✓		กองช่าง
23. รถเข็นเก็บขยะกันน้ำและวัสดุ จำนวน 1 คัน	15,000	-	-			✓		กองช่าง
							รวม	-
							รวมทั้งสิ้น	-
								23

ส่วนที่ 3

การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 161 โครงการ แยกเป็น

1. โครงการที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 73 โครงการ
2. โครงการที่ไม่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 88 โครงการ
แยกเป็น

ส่วนที่ 1 โครงการพัฒนา

- โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 45 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ

ส่วนที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 57 รายการ

- โครงการที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 รายการ
- โครงการที่ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 40 รายการ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 27 โครงการ
แยกเป็น

1. โครงการที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ
2. โครงการที่ไม่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 25 โครงการ
แยกเป็น

ส่วนที่ 1 โครงการพัฒนา

- โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ

ส่วนที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ

- โครงการที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน - รายการ
- โครงการที่ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 23 รายการ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. ให้นำโครงการที่ได้จากการทำประชาคมและเป็นโครงการที่ประชาชนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายก่อน
๒. ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องขยะล้นอุกมารจากหลุมขยะ ล้นเข้าไปที่พื้นที่ของชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดกับหลุมขยะให้ทางเทศบาลได้ไปดำเนินการแก้ไข
๓. ให้ทางเทศบาลคลองพน ขยายเขตพื้นที่ปักครอง ให้ครอบคลุม หมู่ ๑ โดยให้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับเทศบาลคลองพนพัฒนา
๔. ให้ทางเทศบาลคลองพน จัดการกับขยะที่สวนสาธารณะ โดยการให้พนักงานเข้าไปเก็บขยะทุกวัน และเพิ่มถังขยะให้มากขึ้น